

Nieuwsbrief #07 | augustus 2024

We maken de Johan Berkstraat en Jacob Pauwstraat klimaatadaptief!



Beste bewoner van de Johan Berkstraat en Jacob Pauwstraat,

Door klimaatverandering krijgen we langere droge en natte perioden met hevige buien. Samen met aannemer GKB Groep houden wij daar rekening mee. De Johan Berkstraat en Jacob Pauwstraat maken we daarom klimaatadaptief.

We liggen voor op schema

De werkzaamheden gaan voorspoedig. We liggen 2 à 3 weken voor op schema.

Het werk in de Johan Berkstraat is op de beplanting na gereed. De 1e waterberging en de wadi zijn hier klaar.

We brengen nu de verharding op de laatste waterberging in de Jacob Pauwstraat aan. Dit duurt nog ongeveer 2 weken. Daarna ga we verder met het aanbrengen van de riolering.

We verwachten op 15 november gereed te zijn met het werk.

Aansluitend planten wij het groen.

Het werk in fases

Druk op de afbeelding hiernaast en u komt bij een grote fasering tekening uit. Daarop ziet u hoe het werk vordert.



Abonneer ook uw burenen op deze nieuwsbrief

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden in de Johan Berkstraat en Jacob Pauwstraat? Mail ze naar:

johanberkstraat-jacobpauwstraat@gemeentehw.nl

Zijn uw burenen nog geen lid van deze digitale nieuwsbrief? Geef het e-mail adres dan aan ze door. Zijn zij straks ook op de hoogte!

Volg ons ook op:



140186 | 088 - 647 36 47

info@gemeentehw.nl

www.gemeentehw.nl

[Aanmelden nieuwsbrief](#)

[Afmelden](#) | [Gegevens wijzigen](#)

