Projectplanning: Zinkweg Oud-Beijerland

Opdrachtgever: Gemeente Hoekschewaard

Status planning: Concept

Jaar 2025

Maanden

	jan	febr	mrt	apr	mei	juni	juli	augustus

Omschrijving	Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Fase = blad (zie tekeningnr 2016153-401 V1)			winterperiode																													vakantieperiode				
Fase 1 en deels fase 2 (hsnr 263 tm 239)																																				
opbreken en uitgraven cunet/aanbrengen mengranulaat																																				
kolken/goten en PVC afvoeren aanbrengen																																				
straatwerk banden/goten(3 strek)																																				
asfalteren OL en TL																																				
aanhelen straatwerk inritten																																				
Fase 2 restant en fase 4 (hsnr 239 tm 215)																																				
opbreken en uitgraven cunet/aanbrengen mengranulaat																																				
kolken en PVC afvoeren aanbrengen																																				
straatwerk banden/goten																																				
asfalteren OL en TL																																				
aanhelen straatwerk inritten																																				
Fase 5 en 6 (hsnr 215 tm 205)																																				
opbreken en uitgraven cunet/aanbrengen mengranulaat																																				
kolken en PVC afvoeren aanbrengen																																				
straatwerk banden/goten																																				
asfalteren OL en TL																																				
aanhelen straatwerk inritten																																				
Asfalteren Deklaag en afwerken																																				
kantopsluitingen deklaag																																				
fase 3(1e kruisweg) deels fase 1																																				
fase 1(deels) en 2																																				
fase 4,5 en 6																																				
thermoflex aanbrengen grijs en rood																																				
Markeringen																																				
restant straatwerk/bermen																																				
afwerken/opruimen werkgebied																																				